

ОТЧЕТ
О выполнении плана
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
ООО «Самарские коммунальные системы» на 2018-2024 г. (актуализация 2021г.) за 2023 год.

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполнения мероприятия, млн.руб. (без НДС)	Годы реализации					Израходовано в 2023 году, млн руб. без НДС	Примечание
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружения на них	<u>1165,54</u> (2) 247,37 (3)	7,52 (3)	206,72 (3)	33,13 (3)	268,44 (2)	566,67 (2)	449,61	Выполнено
2	Реконструкция насосной станции 2 подьема водозабора "Батайский" пос. Красная Глинка	1,88 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88 (2)	-	Период реализации 2022-2030 (д/с №6 к КС от 24.11.2022)
3	Реконструкция систем водоснабжения пос. Красная Глинка (в т.ч. Бурение новых скважин на водозаборе №3 по ул. Батайской	6,46 (2)	0,00	0,00	0,00	1,94 (2)	4,52 (2)	-	Период реализации 2022-2030 (д/с №6 к КС от 24.11.2022)
4	Техническое перевооружение НС II подьема Главного водозабора 5 квартала п. Красная Глинка	5,92 (2)	0,00	0,00	0,00	1,78 (2)	4,15 (2)	-	Период реализации 2022-2031 (д/с №6 к КС от 24.11.2022)
5	Водовод в 25 квартале Куйбышевского р-на г.о. Самара от водовода d=700 мм до водовода d=300 мм	11,68 (2)	*	**	-	-	-	-	Выполнено

6	Модернизация водопроводных сетей, Водоводы от ул. Клиническая/ул. Горная до НФС-3	1772,78							868,16	Включено в состав концессионных мероприятий по итогам подписания Дополнительного соглашения №6 от 24.11.2022 г
6.1	Предпроектные проработки			0,930*					-	концессионному соглашению от 13.06.2019,
6.2.1	Проектные работы					41,252			0,86	выполняются проектные работы и работы по
6.2.2	Изыскательские и другие работы									строительству трубопроводов.
6.3	Строительно-монтажные работы	1731,53**	-	-	-	438,96	631,396**	867,29		

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, запланированные в связи с введением СанПиН 2.1.3684-21 на период 2021-2028 г

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполнения мероприятия, млн.руб. (без НДС)	Годы реализации						Израшено в 2023 году, млн руб. без НДС	Примечание
			2021	2022	2023	2024	2025-2028 2028-2030			
7	Выполнение научной работы по оценке риска для здоровья населения, связанного с воздействием воды, подаваемой ООО «Самарские коммунальные системы», с учетом хлороформа и алкоминия в питьевой воде.	0,089	0,09				-	-	Выполнено	
8	Корректировка Схемы водоснабжения и водоотведения г.о. Самара. Внесение соответствующих технологических решений.	0					**	-	Выполнено	

9	Корректировка инвестиционной программы, корректировка мероприятий концессионного соглашения с заключением дополнительного соглашения.	0	-	-	**	-	-	Выполнено Корректировка ИП 2019-2023г -Приказ №159 от 21.09.2023г. ИП 2024-2028г - Приказ №230 от 27.10.2023г.
10	Реализация мероприятий по реконструкции очистных сооружений на НФС№ 1, НФС№ 2, НФС № 3, ГВС, в том числе:	3552,46 (1)						
10.1	Модернизация очистных сооружений и НС 2-го подьема НФС-3	270,68 (1)	270,68 (2024-2028 г.) (1)				6,81	Период реализации 2021-2026 (д/с №6 к КС от 24.11.2022)
10.2	Техпереворужение системы дозирования и контроля расхода хлора на НФС-1	129,22 (2)	4,22 (2021-2023 г.) + 125 (2024-2028 г.) (2)				-	Проектные работы выполнены в полном объеме в 2021 г
10.3	Техпереворужение системы дозирования и контроля расхода хлора на НФС-2	112,55 (2)	4,22 (2021-2023 г.) + 108,33 (2024-2028 г.) (2)				-	
10.4	Реконструкция «Установки угольного сорбента 7-й технологической секции, производительностью 320 тыс.м³/сут. НФС-1»	25,0 (1)	2024-2028 г. (1)				-	В 2022г включено в состав концессионных мероприятий.
10.5	Модернизация УФО Насосно-фильтровальной станции №2	50,0 (1)	2022-2023 г.(1)				-	Период реализации 2026-2028 (д/с №6 к КС от 24.11.2022)
10.6	2-й оголовок и самотечные линии водозабора НФС-2	326,306 (2)	4,458 (2021-2023 г.) + 321,848 (2024-2030 г.) (2)				-	Период реализации 2022-2030 (д/с №6 к КС от 24.11.2022)

10.7	Реконструкция и модернизация НФС-1, строительство очистных сооружений с контактными осветлителями производительностью 200 000 м3/сут (место 1 – 4 – й технологической очереди)	2579 (1)	2579 (2028-2041 г.)	(1)	-	
10.8	Строительство двух резервуаров чистой воды на 2 подъеме НФС-1 (объемом каждого – 10 тыс.м3).	39,8 (1)	39,8 (2028-2041 г.)	(1)	-	
10.9	Строительство третьего резервуара чистой воды на НФС-3 (объемом – 10 тыс.м3).	19,9 (1)	19,9 (2028-2041 г.)	(1)	-	

(1) Актуализация мероприятий согласно проектно-сметной документации (ПСД) и проектно-изыскательских работ (ПИР)

(2) Плановые значения в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ООО «Самарские коммунальные системы» по строительству, реконструкции, модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы (ИП)

(3) Фактические значения в соответствии с реализацией мероприятий (ИП)

На срок реализации плана мероприятий допускается подача питьевой воды с качеством: алюминий – 0,5мг/л, хлороформ – 0,2мг/л.

Первый заместитель главного управляющего директора ООО «Самарские коммунальные системы»

Д.С. Ракицкий



Директор по качеству ООО «Самарские коммунальные системы»

Ю.А. Егорова


