

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСиР  
ООО "Самарские коммунальные системы"

М.М. Бытков

Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"  
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № КС-2023-С-3-131  
для капитального ремонта кровли здания котельной (частично) ГОКС

Инв.№ 139

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Рулонный материал	Вздутия, многочисленные дефекты целостности покрытия, нарушение герметичности	Разборка покрытия из рулонных материалов в 3 слоя	м2	320	
2	Короба парапетные	Коррозия	Замена парапетных коробов шириной 0,6м толщ. 0,7 из оцинк. ст.	м.п	60	
3			Разборка цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м2	320	
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм	м2	320	
5			Отрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	320	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов-техноэласта в 2 слоя	м2	320	
7			Устройство примыкания к парапету в 2 слоя техноэласта высотой до 0,6м	м	60	
8			Устройство дополнительного слоя техноэласта в 2 слоя в зоне вентиляционной трубы Д-1000мм-2шт	м2	6,5	
9			Устройство дополнительного слоя из техноэласта в 2 слоя в зоне канализационного стояка Д-100мм-1шт	м2	1	
10			Погрузка и перевозка строительного мусора на 13 км	т	по норме	

Начальник ГОКС \_\_\_\_\_ В.И.Поселеннов

Ведущий инженер УКСиР \_\_\_\_\_ М.А.Помягушина