

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления

капитального строительства и ремонта

ООО "Самарские коммунальные системы"

М.М. Бычков

Организация-заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"
Городские очистные канализационные сооружения

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-677

для капитального ремонта кровли здания административного (частично) ГОКС

Инв.№ 132

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Рулонный материал	Вздутия, многочисленные дефекты целостности покрытия, нарушение герметичности	Разборка покрытия из рулонных материалов в 3 слоя	м2	500	
2	Короба парапетные	Коррозия	Замена парапетных коробов шириной 0,6м толщ. 0,7 из оцинк. ст.	мп	26	
3	Отлива	Коррозия	Смена отливов шириной 0,6м из оцинкованной стали	мп	69,2	
4	Стяжка	Трещины	Разборка выравнивающей л/п стяжки толщиной 30мм (частично)	м2	300	
5			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м2	300	
6			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	500	
7			Устройство кровель плоских из наплавленных материалов-техноласта в 2 слоя	м2	500	
8			Устройство примыкания к парапету в 2 слоя техноласта высотой до 0,6м без фартука	м	26	
9			Устройство примыкания к парапету в 2 слоя техноласта высотой до 0,4м	м	47,6	
10			Монтаж стальной прижимной рейки	пм	47,6	
11			Устройство дополнительного слоя из техноласта под отлив шириной 0,5м	м/м2	69,2/34,6	
13			Погрузка и перевозка строительного мусора на 13 км	т	по норме	

Начальник ГОКС _____ В.И. Поселеннов

Вед.инженер УКСиР _____ М.А.Помякушина