

Согласовано:
Начальник ПТУ
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
Шаров Е.А.

утверждаю:
Начальник УКСиР
ООО «Самарские Коммунальные Системы»
Бычков М.М.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 154 от 16.08.2022.

к ТЗ № СКС-2023-С-3-348.1

На капитальный ремонт насосного оборудования КНС № «б-я просека» . Бесхоз (подр.)

Объект: КНС «б-я просека»

Инв. б/н

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1			Отсоединение насосного агрегата от сети	шт	2,0	
2	Насосный агрегат GRUNDFOS SV152H1B511	Сквозная коррозия корпуса насоса	Демонтаж старого насосного агрегата GRUNDFOS SV152H1B511	шт/кг	2,0/600,0	Масса одного насосного агрегата - 300 кг
3		Сквозная коррозия	Демонтаж подъёмного сооружения (лебедки)	шт.	2	
4			Монтаж насосного агрегата SEMPA DPT-F3 80-315HE	шт.	2,0	
5			Монтаж подъёмного сооружения (лебедки) OSCALIFT TSA г/п 300 кг, 40 м	шт.	1 д.м.р. 3315 от 16.08.22	
6			Подключение насосного агрегата к сети и пусконаладочные работы	шт	2,0	

Инженер 1 кат. ОКР

Начальник ЦКНС

Начальник участка № 1 ЦКНС

Вершина М.А.

Шеплев Д.А.

Климасов А.С.