

инв. № 185

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-В-3-78

адрес: Студеный овраг Здание Насосной станции — 1  
подъема

по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений здания насосной станции 1  
подъема.

Способ выполнения: подрядный

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
			Работы ведутся на территории действующего предприятия в существующих зданиях и сооружениях.			
Комната обслуживающего персонала. М/П.						
1	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчётной более 35 % (фарук), цвет синеватый	м2	28	
2			В/э окраска стен ранее окрашенных с расчётной более 35 %	м2	22,9	
3	Потолок	Расстрескивание, отслаивания	В/э окраска потолка ранее окрашенного с расчётной более 35 %	м2	27,3	
4			Разборка плинтусов	м	18	
5	Пол	Износ линолеума	Демонтаж полов из линолеума	м2	29	
6			Смена простильных дощатых полов: с полной сменной досок	м2	5	
7			Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	м2	3	
8			Устройство покрытий из фанеры толщиной 8мм	м2	29	
9			Устройство покрытия пола из гомотенного линолеума Tarkettid optima	м2	29	
10			Устройство плинтусов ПВХ на винтах	м	18	
Лифтовое помещение						
11	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчётной более 35 % (фарук), цвет синеватый	м2	17,6	
12			В/э окраска стен ранее окрашенных с расчётной более 35 %	м2	15	
13	Потолок	Расстрескивание, отслаивания	В/э окраска потолка ранее окрашенного с расчётной более 35 %	м2	8,8	
14	Двери	Износ дверной коробки	Демонтаж дверных полотен 2,1х0,9	шт/м2	1 / 1,9	

15		Демонтаж дверных коробок	шт	1	
16		Монтаж двери «Финская», глухая с четвертью, с ламинированным покрытием серого цвета, замок с корпусом под цилиндр, хромированные ручки ДГ 21-9	шт /м2	1 /1,9	

Туалет

17	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	м2	7	
18	Потолок	Распескивание, отслаивания	м2	5,5	
19	Двери	Износ дверной коробки	Штр/м2	3 / 4,83	
20	Стены	Демонтаж дверных коробок	шт	3	
		Демонтаж наличников	м	10	
21		Монтаж дверного блока, дверь внутренняя глухая типа «Капель» с ламинированным покрытием, с повышенной влагостойкостью, с вентиляционной решеткой, замок с корпусом под цилиндр, хромированные ручки	шт /м2	3 / 4,83	
		Монтаж наличников	м	10	

Комната сменных электрников

22	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	м2	28,7	
23		Известковая окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	10	
24	Потолок	Известковая окраска потолка ранее окрашенного с расчисткой более 35 %	м2	10	

Машинный зал 5 этаж

25	Стены	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 % (фарук), цвет синне-серый	м2	200	
26		В/э окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	300	
28	Окна	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором. прямоугольные	м2	5	
30	Полы	Устройство бетонного пола из бетона марки В20(М250)толщиной 100 мм. (Арматура Ø8 А-III (А400) с шагом 200 мм.. Вес 193,55кг)	м2	50	
31		Устройство полиуретан-цементных наливных полов толщиной 4 мм (топинг)	м2	50	

Машинный зал 0 этаж


32	Стены	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 % (фарук 2,4 м) , цвет синне-серый	м2	150	
33		В/э окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	150	
34	Полы	Устройство бетонного пола из бетона марки В20(М250)толщиной 100 мм. (Арматура Ø8 А-III (А400) с шагом 200 мм. Вес 175,8кг)	м2	46	
35		Устройство полиуретан-цементных наливных полов толщиной 4 мм (топинг)	м2	46	

Стены шахты

36	СТЕНЫ		В/э окраска стен ранее окрашенных с расходом более 35 % с лопати	м2	750	
37			Погрузка и вывоз строительного мусора на расстоянии 20 км	т		по расчёту

Начальник НФС-2

Инженер ОКР



Полстыянов С.Н.



Смирнов А.С.