

Сентябрь 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКС и Р  
В. А. Артамонов

Организация-заказчик: ООО «Самарские коммунальные системы»  
ЦНС  
(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-В-3-407 ✓

Капитальный ремонт кровли НСП № 58

Инв. № 611  
Местонахождение ОС: ул. Больничная, 39 н.

*В.А.*

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	Вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	132,6	Площадь 19,5 м x 6,8 м =132,6 м <sup>2</sup>
2	Стяжка	Трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30 мм	м <sup>2</sup>	132,6	
3	Парапет	Коррозия	Демонтаж покрытия парапета из листовой стали шириной 0,7 м	п. м	53	
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м <sup>2</sup>	132,6	
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м <sup>2</sup>	132,6	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - «Техноэласт» в 3 слоя	м <sup>2</sup>	132,6	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 0,6 м без фартуков	п. м	53	
8			Монтаж покрытия парапета из листовой стали шириной 0,7 м	п. м	53	
9	Мусор		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10 км	т	по расчету	

Начальник ЦНС  
Инженер ОКР УКС и Р  
Составил: начальник участка ЦНС

*Шабалов В. И.*  
*Паршин Р. Е.*  
*Учеваткин М. А.*