

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного УКСиР

Е.Г.Зелух

№ 126 от 07.10.2021

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2021-В-3-78(изм.2)

инв. № 185

адрес: Студеный овраг Здание Насосной станции — 1 подьема

по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений здания насосной станции 1 подьема.

Способ выполнения: подрядный

№ п/п	Виды конструктивных элементов.	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Прим.
1	2	3	4	5	6	7
			Работы ведутся на территории действующего предприятия в существующих зданиях и сооружениях.			
Комната обслуживающего персонала. М/П.						
1	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 % (фарук), цвет синне-серый	м2	28	
2			В/з окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	22,9	
3	Потолок	Расстрескивания, отслаивания	В/з окраска потолка ранее окрашенного с расчисткой более 35 %	м2	27,3	
4			Разборка плинтусов	м	18	
5	Пол	Износ линолеума	Демонтаж полов из линолеума	м2	29	
6			Смена простильных дощатых полов: с полной сменной досок	м2	5	
7			Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	м2	3	
8			Устройство покрытий из фанеры толщиной 8мм	м2	29	
9			Устройство покрытия пола из гомотенного линолеума Tarkett optima	м2	29	
10			Устройство плинтусов ПВХ на винтах	м	18	
Лифтовое помещение						
11	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 % (фарук), цвет синне-серый	м2	17,6	
12			В/з окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	15	
13	Потолок	Расстрескивания, отслаивания	В/з окраска потолка ранее окрашенного с расчисткой более 35 %	м2	8,8	
14	Двери	Износ дверной коробки	Демонтаж дверных полотен 2,1х0,9	шт/м2	1 / 1,9	

15		Демонтаж дверных коробок	шт	1	
16		Монтаж двери «Финская», глухая с четвертью, с ламинированным покрытием серого цвета, замок с корпусом под цилиндр, хромированные ручки ДПГ 21-9	шт /м2	1 /1,9	

Туалет

17	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	м2	7	
18	Потолок	Расстрескивания, отслаивания	м2	5,5	
19	Двери	Износ дверной коробки	шт/м2	3 / 4,83	
20		Демонтаж дверных коробок	шт	3	
		Демонтаж наличников	м	10	
21		Монтаж дверного блока, дверь внутренняя глухая типа «Капель» с ламинированным покрытием, с повышенной влагостойкостью, с вентиляционной решеткой, замок с корпусом под цилиндр, хромированные ручки	шт/м2	3 / 4,83	
		Монтаж наличников	м	10	

Комната сменных электриков

22	Стены	Отслоение лакокрасочного покрытия стен	м2	28,7	
23		Известковая окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	10	
24	Потолок	Известковая окраска потолка ранее окрашенного с расчисткой более 35 %	м2	10	

Машинный зал 5 этаж

25	Стены	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 % (фарук), цвет сине-серый	м2.	200	
26		В/з окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	300	
28	Окна	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолнейны	м2	5	

Машинный зал 0 этаж

32	Стены	Масляная окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 % (фарук 2,4 м), цвет сине-серый	м2	150	
33		В/з окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 %	м2	150	

Стены шахты

36	Стены	В/з окраска стен ранее окрашенных с расчисткой более 35 % с люльки	м2	750	
37		Погрузка и вывоз строительного мусора на расстоянии 20 км	т		по расчету

Начальник НФС-2

Капкин И.А.

Инженер ОКР УКСИР

Куракина И.А