

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ПТУ

Е.С. Фролов

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСиР

В.А. Артамонов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

к ТЗ № СКС-2022-В-3-186.4; ТЗ № СКС-2022-С-3-292.4;

ТЗ № СКС-2022-В-2-501.4; ТЗ № СКС-2022-С-2-528.4.

На устранение наледи после ликвидации изливов на водопроводных и канализационных сетях на 100 м²

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Сети	Образование наледи на дорогах	Обработка площади материалами ПСС 10%	М2	100	
2			Обработка площади противогололедными материалами «БИОНОРД»	М2	100	
3			Работы по устранению наледи спец техникой (трактор МТЗ-80, 82.1 щетка)	м/час	По расчету	
4			Работы по устранению наледи спец техникой (машина дорожная комбинированная: КО-829)	м/час	По расчету	
5			Работы по устранению наледи спец техникой (с/свал КАМАЗ)	м/час	По расчету	
6			Работы по устранению наледи спец техникой (Автогрейдер ДЗ-180, ДЗ-ГС14-02)	м/час	По расчету	
7			Работы по устранению наледи спец техникой (Амкадор 322С-01)	м/час	По расчету	
8			Прием и размещение снега и ледово-снежной массы	м/час	По расчету	
9			Работы по устранению наледи (Дорожные рабочие)	м/час	По расчету	

Инженер 2 кат. ОКР

Печенкина О.Н.