

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
ООО "Самарские коммунальные системы"
Панов А.Е.
" " " 2021 г.

Организация-заказчик

ООО Самарские коммунальные системы

ЦЭС-1

(наименование структурного подразделения)

Номер	Дата составления

Дефектная ведомость к ТЗ№СКС-2022-В-3-205

Кап.ремонт- замена дверей на противопожарные в здании мастерской ремонтно-механической (Зшт.)
(наименование здания, сооружения, оборудования, обслуживания и т.д.)

Инв. №031

Местонахождение ОС: ул.Луначарского, д. б/н

Место нахождение ОС: ул. Луначарского, д. 6/н			подрядный способ			
Вид конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
Деревянная дверь в бытовое помещение мастерской ремонтно-механической	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна	шт/м2	1/1,5	размер 770ммх1950мм	
		Демонтаж деревянной дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	размер 870ммх2100мм	
		Установка дверной коробки и металлической сертифицированной противопожарной одностворчатой двери, окрашенной с полимерным покрытием, фурнитурой, дверным доводчиком. Предел огнестойкости Е 60 мин.	шт	1	огнестойкость Е 60 мин.	
		Ремонт штукатурки, откосов цементным раствором М100 и шпаклевкой "Ветонит" или аналогом (ширина откосов 0,25м), толщ. 2 мм	м2	1,5		
	Заучшенная Окраска откосов вновь ПФ-115 за 2 раза (ширина откосов 0,25м)		м2	1,5		