

Организация заказчика ООО «Самарские коммунальные системы»

Городская водопроводная станция

(наименование структурного подразделения)

Утверждаю

Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

Панов А.Е.

" " 20 г.

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ № СКС-2022-В-3-84

Капитальный ремонт - замена дверей на противопожарные, ЛНС

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Инв.№ 369 Здание насосной станции №2

Местонахождение ОС: Гая, 1

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Деревянная дверь в маш.зал	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна Демонтаж деревянной дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Установка металлической односторонней дверной коробки, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и двумя рывками доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин Ремонт штукатурки откосов раствором и шпаклевкой Ветонит толщ. 2 мм Окраска откосов вновь вододисперсионной краской за 2 раза	шт/м2 шт м2 м2 м2	1/1,77 1 1,89 3,2 3,2	885x2005 900x2100 толщ. 2мм
2	Деревянная дверь в КРУ-6кВ	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна Демонтаж деревянной дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Установка металлической односторонней дверной коробки, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и двумя рывками доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин Ремонт штукатурки откосов раствором и шпаклевкой Ветонит толщ. 2мм	шт/м2 шт м2 м2	1/1,48 1 1,47	740x2000 700x2100 толщ. 2мм

			Окраска откосов вновь водоземельной краской за 2	м2	2,21	
			раза			
3	Деревянная дверь в РУ-0,4кВ	Несоответствие противопожарным требованиям	Демонтаж дверного полотна	шт/м2	1/1,73	855х2020
			Демонтаж деревянной дверной коробки в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
			Установка металлической односторонней сертифицированной противопожарной двери с дверной коробкой, окрашенной, с полимерным покрытием, с фурнитурой и двумя рывками доводчиком с пределом огнестойкости Е 60 мин	м2	1,68	800х2100
			Ремонт штукатурки откосов раствором и шпаклевкой Ветонит толщ. 2 мм	м2	0,51	
			Окраска откосов вновь водоземельной краской за 2	м2	0,51	
			раза			
			Погрузка строительного мусора вручную и вывоз автомобильным транспортом на расстояние 25 км	т	По	
			бильным транспортом на расстояние 25 км	т	расчету	

Начальник ГВС

Инженер 2 кат. ОКР

Составил: начальник ЛНС

Перова Т.А.

Печенкина О.Н.

Новицкий А.В.

Перова Т.А.
Печенкина О.Н.
Новицкий А.В.