

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ПТУ

 Шаров Е.А.

Начальник УКСиР

 Панов А.Е.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-С-3-337

Для капитального ремонта замена КСО КНС-19 (подряд)

Инв. № 318

Адрес: КНС № 19 Адрес: Волжское шоссе, д.9

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	КСО КНС-19	Сквозная коррозия корпуса. Механические износы подвижных механизмов ячейки.	Демонтаж ячейки КСО-393 сх4-Линия, ВНА-10/630п с ПР-10, 3хПатрон ПТГ (800х800х2300*мм)	шт.	2	
2			Отключение кабеля АСБ 10 3х120	шт.	6	
3			Демонтаж ячейки ввода кабеля (400х800х2300*мм)	шт.	2	
4			Демонтаж трансформатора ТМЗ(Ф)1000 10/0,4	шт.	2	
Раздел 2. Монтажные работы						
1	Шкаф КСО		Монтаж ячейки КСО-312 сх4-Линия, ВНА-10/630п, 3хПатрон ПТГ (800х800х2300*мм).	шт.	2	

2			Монтаж ячеек ввода кабеля (400х800х2300*мм).	шт.	2	
3			Монтаж кабельной муфты 3КВТ 10 70/120 .	шт.	2	
4			Подключение кабеля АСБ 10 3х120.	жил	6	
5			Подключение ячейки КСО- 312 к трансформатору алюминиевой шиной.	шт.	2	
6			Замена гравия с погрузкой и вывозом отработанного гравия.	м³	3	
7			Монтаж трансформатора ТМЗ(Ф)1000 10/0,4 (Б/У).	шт.	2	
8			Испытание кабеля АСБ 10 3х120, проверка заземления и наладка оборудования.	шт.	2	

Инженер II категории УКСиР

Вершинина М.А.

Начальник ЦКНС

Шеплев Д.А.

Начальник участка №5 ЦКНС

Грачев М.А.