


«СОГЛАСОВАНО»  
Начальник ПТУ

  
Е.А. Шаров

«УТВЕРЖДАЮ»  
Начальник УКСиР

  
А.Е. Панов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКК-2022-С-3-298.8.

Линия канализационная хозяйственно-фекальная внутриквартальная, расположенная по адресу: ул. М. Горького, 119

(инв. № 700754)

№ 242 от 30.11.22

Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов

№	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	к/колодцы		Очистка к/колодцев от сухого ила и грязи	м3	0,2 ✓	2 колодца
2	Внутриквартальный проезд		Разборка а/б покрытия внутриквартального проезда толщ 10 см	м2	15 ✓	
3			Разборка щебеночного основания фракции 20-40 мм толщ 22 см	м3	3,3 ✓	
4	Заводной котлован (3*5*3)		Разработка грунта 2группы экскаватором вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы и вывозом на 15 км	м3	44,5 ✓	
5			Доработка грунта вручную, грунт 2 группы, с устройством каркаса крепления стенок из м/к труб Д 100 мм (L-45 м) и деревянных щитов <i>всех 4-х</i>	м3	0,5 ✓	
6	<i>проезд</i>	Износ керамической трубы	Прокладка трубы ПЭ SDR17- Д200мм методом прокола по существующей трубе	м	20 ✓	
7			Обратная засыпка котлована песком	м3	45 ✓	
8			Заделка арок керамическим кирпичом	м3	0,4 ✓	4 арки
9			Устройство щебеночного основания М 600 фр. 40-70 мм, толщиной 22 см	м3	3,3	

8		Восстановление а/б покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной см на ширину траншеи (по временной схеме)	10	м2	15	
---	--	--	----	----	----	--

Начальник ЦЭК  
Ведущий инженер ОКР  
Начальник ЦКС



Юданычев Д.Е.  
Помякушина М.А.  
Бесперстов Н.Ю.

Исполнитель инженер ЦЭК  
Накарякова С.Н. тел 8(846)207-28-14 доб 5213