

Начальник управления

ООО "Самарские коммунальные системы"

2023T.

A1111

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-П-3-671.1

Капитальный ремонт помещения гаража АТЦ для размещения в нем серверной комнаты

ИИВ. № 54

Местонахождение ОС ул. Пучарского, 56

№п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов		Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Работы ведутся на территории действующего предприятия в существующих зданиях и сооружениях.			
	Серверная					
1	Перетородка	Разделение помещения	Устройство перетородок внутренних из кирпича толщ. 120мм	м2	25,7	
2	Окно		Демонтаж оконного блока <i>ПВХ</i>	м2	1,92	
			Демонтаж подоконника ПВХ (<i>шир 0,3м</i>)	м	1,79	
			Демонтаж стальной решетки	кг	15,6	
3			Заделка оконного проема кирпичом(стена наружная простой сложности) <i>силикатный М150</i>	м3	1,152	
4	Перетородка	дверной проем	Устройство перемычек из уголка 75х75х5мм	м/кг	5,4/31,32	
5			Устройство оснований под штукатурку из металлической сетки	м2	30,7	<i>учтено в расценке</i>

6			Штукатурка стен (толщиной слой 20мм) цементным раствором марки М100 с приготовлением раствора в строительных условиях <i>удумшен</i> .	м2	59,6	
7			Приготовление растворов цементных марки 100 в построечных условиях	м3	(по норме)	
8	Потолок	Краска отслоилась	Водозмультисонная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчищенной старой краски до 35% <i>ВЗДАК - 1180</i>	м2	37	
9	Стена	Краска отслоилась	Водозмультисонная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчищенной старой краски до 35%	м2	103,6	
10			Водозмультисонная окраска стен за 2 раза <i>ВЗДАК удумшен</i>	м2	57,7	
11	Пол		Окраска полов бетонных за 2 раза противопожарной-краской Монтаж стального фальшпола	м2	37	<i>АКРИЛТЭК ВЗДАК 980</i>
12	Фальш. пол		- балка двутавровая 10 - лист стальной рифленый толщ. 3 мм - анкер болт 200 мм <i>118</i>	м м2 шт	53,57 18,65 56	
13			Потружка мусора от разборки вручную на а/машины и отвозка до 15км	т	(по норме)	

Начальник АТЦ

Иванов П.В.

Ведущий инженер ОКР

Помякушина М.А.